



COMUNE DI VILLA LAGARINA
Provincia di Trento

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E APPALTI

n. 118 dd. 09/03/2023

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR giusto art. 20 del D.L. 152/2021 coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233) - Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nel centro storico di Villa Lagarina - approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

Relazione.

Con determina n. 237 dd. 09.05.2022 si approvava a tutti gli effetti la perizia di spesa relativa ai lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica nel centro storico di Villa Lagarina", redatta dal geom. Fabrizio Corradini, Responsabile del Servizio Lavori pubblici e appalti, datato 15 aprile 2022, prevedente una spesa complessiva di € 53.445,60 di cui € 46.800,00 (comprensivi di € 400,00 per oneri della sicurezza) per lavori a base d'asta ed € 6.645,60 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Con determina n. 297 dd. 08.06.2022 si prendeva atto degli esiti della gara inerente i lavori di: "efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica nel centro storico di Villa Lagarina" effettuate dall'ufficio lavori pubblici, si affidavano i lavori di: "efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica nel centro storico di Villa Lagarina" alla ditta Lagarina Impianti s.r.l. con sede in loc. Matoni - 38074 Dro (TN) P.IVA/C.F. 02648040224 con un ribasso del 7,50% sulla base d'asta e quindi per un importo di contratto di pari ad € 43.320,00 + IVA 10% comprensivo degli oneri della sicurezza e si rideterminava il quadro economico di progetto per l'inserimento di economie e acquisti comprensivi di iva finanziati con il ribasso d'asta;

Con successiva determina n. 449 dd. 15.09.2022 si prendeva atto che la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2019) articolo 1, commi 29-37, coordinata con la legge di conversione n. 233/2021, riconduce i finanziamenti a suo tempo erogati con la L. 160/2019 per interventi di efficientamento energetico e per lo sviluppo sostenibile, nell'ambito del:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Pnrr M2c4-2.2 Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica - 2.2 Interventi per la Resilienza, la Valorizzazione del Territorio e l'efficienza energetica dei comuni



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Con determina n. 575 dd. 30.11.2022 si approvava a termini dell'art. 51 L.P. 26/93 e s.m. ad ogni effetto la perizia suppletiva e di variante n. 1 a firma del geom. Fabrizio Corradini revisionando contestualmente il quadro economico con la seguente risultanza:

- costo complessivo di € 57.540,50 e prevede un importo lavori ribassato compresa sicurezza di € 51.275,00, con le seguenti specifiche:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA – 1 VARIANTE	
LAVORI	
Lavori a base d'asta	€ 50.875,00
Oneri della sicurezza	€ 400,00
TOTALE LAVORI	€ 51.275,00
1) SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche	€ 1.025,50
Contributo ANAC	€ 30,00
Iva 10% su lavori	€ 5.127,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.183,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 57.458,00

Si considera ore che è stato redatto lo stato finale riguardante i lavori di "efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nel centro storico di Villa Lagarina" redatta in data gennaio 2023 dal D.L. geom. Fabrizio Corradini dell'ufficio tecnico comunale, firmato senza riserve dall'impresa esecutrice che espone uno stato finale complessivo dei lavori pari a € 51.275,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza per € 400,00) + IVA 10% totale € 56.402,50 come da quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA – FINALE	
LAVORI	
Lavori a base d'asta	€ 50.875,00
Oneri della sicurezza	€ 400,00
TOTALE LAVORI	€ 51.275,00
1) SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche	€ 1.025,50
Contributo ANAC	€ 30,00
Iva 10% su lavori	€ 5.127,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.183,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 57.458,00

Precisato che:

- il D.U.R.C. della ditta Lagarina impianti srl attesta la regolarità contributiva;

Ritenuto di poter approvare la contabilità finale relativo ai lavori in oggetto provvedendo alla liquidazione a saldo alla ditta: Lagarina Impianti s.r.l. con sede in loc. Matoni - 38074 Dro (TN) P.IVA/C.F. 02648040224 per un importo netto di € 51.275,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza per € 400,00) + IVA 10% totale € 56.402,50;

Tutto ciò premesso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E APPALTI

vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9-84/Leg. in data 11 maggio 2012, nonché le modifiche introdotte con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e la L.P. 12 febbraio 2019 n.1;

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e [ss.mm.](#) Vista la L.P. 13 maggio, 2020 n. 2;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” ed il regolamento di esecuzione ed attuazione, tuttora vigente, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

visti il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011, e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

dato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30 dicembre 2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 30 dicembre 2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

vista inoltre la deliberazione di Giunta comunale n. 3 di data 4 gennaio 2023, relativa all'approvazione del piano esecutivo di gestione 2023 – 2025 schede finanziarie investimenti, e schede obiettivi, nonché la successiva deliberazione giuntale n. 4 di data gennaio 2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO 2023-2025;

visti i vigenti regolamenti di contabilità e contratti;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;

visto l'art. 39 del vigente Statuto Comunale;

vista la disponibilità di bilancio;

vista la L.P. 23/1990 e s.m. (disciplina dell'attività contrattuale), nonché il relativo regolamento di attuazione, nonché considerati gli importi previsti dalla citata norma provinciale, aggiornati con determinazione del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica n. 486/2022;

visto il codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 43 di data 8/04/2021, e più in particolare gli artt. 14 e 17, relativi all'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del predetto Codice anche a collaboratori, consulenti, titolari di organi ed incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi realizzanti opere in favore dell'amministrazione;

evidenziato inoltre che ai sensi dell'appena citata normativa, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice da parte dei soggetti tenuti all'osservanza, il rapporto derivante dal conferimento del presente incarico/dal presente contratto sarà risolto ovvero sarà considerato decaduto;

vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

DETERMINA

1. di approvare, per quanto già detto nella premessa, la contabilità finale riguardante i lavori di "efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nel centro storico di Villa Lagarina" redatta in data gennaio 2023 dal D.L. geom. Fabrizio Corradini dell'ufficio tecnico comunale firmato senza riserve dall'impresa esecutrice che espone uno stato finale complessivo dei lavori pari a € 51.275,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza per € 400,00) + IVA 10% totale € 56.402,50 come da quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA – FINALE	
LAVORI	
Lavori a base d'asta	€ 50.875,00
Oneri della sicurezza	€ 400,00
TOTALE LAVORI	€ 51.275,00
1) SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche	€ 1.025,50
Contributo ANAC	€ 30,00
Iva 10% su lavori	€ 5.127,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.183,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 57.458,00

2. di approvare, ai sensi dell'art. 25 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. ed int. Il certificato di regolare esecuzione dell'opera di cui al precedente punto 1), redatto dal Direttore dei Lavori geom. Fabrizio Corradini del 22 marzo 2020, che conclude a credito dell'impresa l'importo di € 51.275,00 + I.V.A. 10%, totale € 56.402,50;
3. di liquidare a saldo alla ditta Lagarina Impianti s.r.l. con sede in loc. Matoni - 38074 Dro (TN) P.IVA/C.F. 02648040224 l'importo di € 13.275,00 più IVA 10% per un totale di euro 14.602,50;
4. di rideterminare contestualmente il fondo progettazione, come da C.C.P.L. art. 2, all. E/3 e s.m., nell'importo di € 1.025,50 (oneri fiscali inclusi), stabilendo che la

- medesima sarà liquidata a norma di legge a seguito della conclusione dei lavori;
5. di precisare che la ditta fornitrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 6. di dare atto che è stato individuato il codice CIG che compare nella sottostante tabella, unitamente ai dati per l'emissione della fattura elettronica;
 7. di dare atto che, giusto art. 183 c.8 D.Lgs. 267/2000 e s.mm.ed i., il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa qui assunto, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
 8. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita Sezione "Determinazioni";
 16. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8, come novellato dall'articolo 1 della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, il presente provvedimento acquista efficacia legale con la pubblicazione sul sito web del Comune, sezione Amministrazione trasparente – subsezione "Provvedimenti";
 17. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa assunta con il presente provvedimento, reso dal Responsabile del Servizio programmazione e bilancio;
 18. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - 1) opposizione con valore di semplice esposto entro i termini di pubblicazione;
 - 2) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n 104;
 - 3) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.I ricorsi b) e c) sono alternativi.
In materia di affidamenti di lavori pubblici, servizi e forniture il ricorso è ammesso entro 30 giorni ai sensi dell'art. 119 e segg. del D.Lgs, 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo).

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)

CIG: 9201114FF CUP: B52E22008930005

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Approvazione perizia tecnica, autorizzazione a contrarre per l'affido, a trattativa privata mediante un confronto concorrenziale da esperire attraverso il sistema Mercurio per i lavori di "efficientam

CIG: 9201114FF

Descrizione Capitolo: Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica

Numero sotto sub:

Progressivo Fornitore: 33237

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	8350		2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	358	6.432,50	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: LAGARINA IMPIANTI S.R.L.
Codice Fiscale: - P.Iva:

Subimpegno collegato

Descrizione Impegno: Incarico illuminazione centro storico Villa Lagarina
CIG: 92011114FF
Descrizione Capitolo:
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 33237
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreriera:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	8350.1		2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	364	8.170,00	1	8.170,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: LAGARINA IMPIANTI S.R.L.
Codice Fiscale: **02648040224** - P.Iva: **02648040224**

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
0	6.432,50	0

DESCRIZIONE CREDITORE

LAGARINA IMPIANTI S.R.L.

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
0	8.170,00	0

DESCRIZIONE CREDITORE

LAGARINA IMPIANTI S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. Corradini Fabrizio

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)